

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. NAZWA INWESTYCJI.

Budowa „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego”

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

95-047 Jeżów
Dąbrowa
działka nr ewid. 134/4

1.3. INWESTOR.

Powiat Brzeziński
Ul. Sienkiewicza 16
95 - 060 Brzeziny

1.4. PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ.

Marcin Gwis
nr uprawnień 26/R-319/ŁOIA/05

Sieradz, wrzesień 2020 rok

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego według kolejności realizacji poszczególnych obiektów:

a. Roboty budowlane związane z budową budynku „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego”:

- Geodezyjne wytyczenie budynku,
- zdjęcie warstwy humusu,
- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych pod projektowane ławy fundamentowe,
- wykonanie ław fundamentowych pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ław fundamentowych,
- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych,
- wykonanie warstw posadzkowych,
- wylanie rdzeni żelbetowych;
- wykonanie murów do wysokości wieńca,
- wylanie wieńcy i nadproży,
- wykonanie stropu nad parterem,
- wykonanie ścian strychu nieużytkowego,
- wykonanie konstrukcji dachu,
- ułożenie warstw pokrycia dachu,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- ocieplenie ścian według rysunków,
- wykonanie robót wykończeniowych w budynku.

b. Roboty budowlane na działce inwestora:

- Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej /WLZ/;
- wykonanie przyłącza elektrycznego **wg odrębnego opracowania**;
- wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej;
- wykonanie przyłącza wodociągowego **wg odrębnego opracowania**;
- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
- montaż bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe;
- wykonanie utwardzeń.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- brak

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- bezpośrednie sąsiedztwo drogi publicznej.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- zagrożenie upadku z wysokości ponad 5m podczas wykonywania prac budowlanych,
- zagrożenie związane z użyciem elektronarzędzi,
- zagrożenie związane z możliwością porażenia prądem,
- zagrożenie związane z użyciem ciężkiego sprzętu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- wskazać osobę bezpośrednio nadzorującą (odpowiedzialną) poszczególne roboty budowlane,
- przeprowadzić instruktaż BHP przy prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z Dz.U.Nr 169 z dnia 26 września 1997r

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Kierownik budowy przystępując do realizacji robót i przygotowania harmonogramu, zapewni technologię, środki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposób wykluczający zaistnienie niebezpieczeństwa i sprawną komunikację, łączność, dla umożliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich służb na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą wokół wykopów, na odległość nie mniejszą niż 1,5m. Na barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejącym zagrożeniu.

Drogi dojazdowe i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym, nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych pojazdów.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny być wyznaczone tylko dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Strefy niebezpieczne w których istnieje źródło zagrożenia, należy oznakować i wygrodzić.

Maszyny, urządzenia i sprzęt, który podlega dozorowi technicznemu a jest eksploatowany na placu budowy, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji, a osoby je obsługujące powinny posiadać odpowiednie uprawnienia.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne winny być zapewnione dla wszystkich pracowników i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii rodzajów pracy oraz warunków w jakich jest ona wykonywana.

Informacje te winny znaleźć się w planie BIOZ, opracowanym przez osobę przejmującą obowiązki kierownika budowy obiektu.

Sieradz, wrzesień 2020 rok.